

攀枝花市市场监督管理局

攀枝花市市场监督管理局

关于攀枝花市食品安全检（监）测能力建设项目竣工财务决算的批复

攀西钒钛检验检测院：

《关于审批攀枝花市食品安全检（监）测能力建设项目竣工财务决算报告的函》等资料收悉。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和财政部《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》，经审核，现将攀枝花市食品安全检（监）测能力建设项目竣工财务决算批复如下。

一、项目基本情况

根据攀枝花市发展和改革委员会《关于同意攀枝花市食品安全检（监）测能力建设项目可行性研究报告的批复》（攀发改投资〔2016〕12号），本项目概算总投资1886万元，其中：中央财政资金1454万元、省级财政资金0万元、市级财政资金50万元、项目建设单位自筹资金382万元。

二、项目决算情况

经审核，本项目实际决算完成投资1755.38144万元，其中：中央财政资金1454.00万元、省级财政资金0万元、市级财政资

金 50 万元、项目建设单位自筹资金 251.38144 万元；实际决算确认的项目概算内评审审减投资 130.61856 万元，项目存在资金缺口 0 万元。

三、项目结余资金

经审核，本项目结余资金 76.61856 万元，其中：按照资金来源属于财政资金应按照规定上缴国库的结余资金 76.61856 万元，请在决算批复后 30 日内，由你单位负责上缴市财政。

四、交付使用资产

本项目交付使用资产包含 8 个单项工程，总计 1755.38144 万元；固定资产合计 1755.38144 万元，其中建筑物及构筑物合计 1143.38144 万元，设备合计 612.00 万元；流动资产合计 0 万元；无形资产合计 0 万元。

五、转出投资

本项目转出投资包含 8 个单项工程，总计 1755.38144 万元；固定资产合计 1755.38144 万元，其中建筑物及构筑物合计 1143.38144 万元，设备合计 612.00 万元；流动资产合计 0 万元；无形资产合计 0 万元。

六、待核销基建支出

本项目待核销基建支出包含 0 个支出类别，总计 0 万元；包含 0 个不能形成资产部分的财政投资支出类别，合计 0 万元；包含 0 个用于家庭或个人的财政补助支出类别，合计 0 万元。

七、其他事项

你单位收到本批复文件后，应督促项目建设单位按照基本建设财务制度和相关会计准则制度的有关规定，及时办理资产移交和产权登记手续，加强固定资产管理，充分发挥项目投资效益。除涉密信息外，应及时将本批复文件在你单位门户网站向社会公开，接受社会监督。

附件：攀枝花市食品安全检（监）测能力建设项目竣工财务
决算审核表

攀枝花市市场监督管理局

2023年12月20日

